

Geotechnische Stellungnahme zur Fundierung

bez. der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage mit einem SL Rack System

Projekt Uhlenloch (~2 MWp)



Auftraggeber

Georg-August-Universität Göttingen Stif
Käte-hamburger-weg 1
37073 Göttingen
Deutschland

Projektinformationen

Probebelastung: 06.02.2026
Feldarbeit: Majid
Fertigstellung Bericht: 13.02.2026
Bericht: [REDACTED]
Projektnummer intern: SL_482
Anzahl Sondierungen: 6
Anzahl Probebelastungen: 6
Nr. Auftragsbestätigung: 222531259 (RTE)



1. Die Baufläche

- ☒ befindet sich in baufertigem Zustand
- ☐ muss noch abgeerntet werden
- ☐ muss stellenweise noch verdichtet werden
- ☒ ist nahezu eben
- ☐ besitzt (stellenweise) eine Neigung von über 10°
- ☒ ist laut Auftraggeber frei von jeglichen Sparten (unterirdischen Leitungen)
- ☐ musste (z.B. aufgrund einer Luftbildauswertung) kampfmitteltechnisch begutachtet werden
- ☒ konnte problemlos befahren werden

0 0,09 0,18 km

Übersicht Baufeld




2. Baugrundverhältnisse

- ☒ Die Bodenstruktur im Projektgebiet ist sehr homogen.
- ☐ Die Bodenstruktur im Projektgebiet ist inhomogen (z.B. bei Auffüllungen, Vernässungszonen, oberflächennahen Festgestein). Es müssen gegebenenfalls mehrere Druckbereiche (geotechnische Bereiche) unterschieden werden.
- ☒ Es wurden weder Grundwasser noch Schichtwasser angetroffen.
- ☒ Es wurden Rammhindernisse auf der Projektfläche angetroffen (1 von 6 Sondierungen). In der Karte im Abschnitt 5 sind die Bereiche hervorgehoben, bei denen Vorbohren sehr wahrscheinlich ist.

☐ **Sonstiges:**

2.1 Schichtenmodell (DIN 4023)



3. Tragwerksstatik als Bemessungsgrundlage (ULS)


Es lag vor Erstellung des Geologischen Berichts eine Statik der SL Rack GmbH vor (siehe unten). Auf Basis dieser Statik wurden die notwendigen Belastungen für die Zugversuche ausgelegt und für die verwendete Sonde (60mm) umgerechnet. Sollte sich die grundlegende Statik bis zur Errichtung der Tragwerkskonstruktion ändern, ist die geologische Abteilung der SL-Rack GmbH zu verständigen, um eine Neubeurteilung bezüglich der ermittelten Rammtiefe vorzunehmen. Beim rechnerischen Nachweis für die Gründung der Rammprofile wird die Hanglage (Hangabtriebskraft) der Anlage vernachlässigt. Weiterhin ist als Schnittstelle der Bemessung zwischen dem Tragwerk und Boden die Geländeoberkante definiert. In der statischen Berechnung wird diese Linie als Gerade angenommen, wodurch je nach Hangabtriebswinkel längere Rammprofile für die obere Hangposition definiert sind, als bei der tatsächlichen Gründung. Hieraus folgt, dass die Rammprofile in der statischen Bemessung am Schnittpunkt der angenommenen Einspannung auf größere Momentbelastung ausgelegt sind, als bei der tatsächlichen Gründung.

Systemausrichtung		Zug, axial (kN)	Zug, horizontal (kN)	Druck, axial (kN)	Biegemoment (kNm)
Süden	vorne	8,68	7,33	26,47	12,86
	hinten	17,87	1,29	24,59	4,22
Ost-West	vorne	0	0	0	0
	hinten	0	0	0	0

Tabelle 1: Darstellung der statischen Kenngrößen für die Bemessung der Gründung anhand der aktuellen Statik (Vorstatik oder finale Statik) der SL Rack GmbH: Für die in der Tabelle dargestellten Extremwerte werden aus eventuellen Rand- und Innenbereich zusammengefasst, da die Unterschiede für die Bemessung des Fundaments marginal sind.

4. Grundlagen zu den statischen Pfahl-Probepbelastungen

Ausschlaggebend für die Bemessung der Gründung von Solarmodulen mit Fertigrammpfählen bzw. die Ermittlung der notwendigen Mindestrammtiefe sind in der Regel Einwirkungen durch Wind und Schnee. Dabei muss der Widerstand des Bodens entsprechend hoch sein, um die Rammprofile gegen Herausziehen (Windlast, Zug) und Einsinken (Schneelast, Druck) zu schützen. Der Widerstand des Bodens kann im Allgemeinen durch Probepbelastungen eingeschätzt werden (EC 7-1), welche hier in Form von Schrägzugversuchen, Horizontalversuchen und Druckversuchen durchgeführt werden. Dafür wird eine Rammkernsonde mit einem Durchmesser von 60 mm senkrecht in den Boden gerammt und es werden in verschiedenen Tiefen Probepbelastungen durchgeführt. Nach einem vordefinierten Lasthaltungsschema (siehe unten) werden horizontale und vertikale Deformation (mm) mit digitalen Messuhren aufgenommen. Die Lasten werden mit einer hydraulischen Pumpe aufgebracht, deren Umrechnungsfaktor (bar-kN) zuvor mit einem GALDABANI Quasar 50 bestimmt wurde.



Schematische Darstellung durchgeführter Probepbelastungen (von links nach rechts): Schrägzugversuch, Horizontalversuch (ebenfalls Zug) und Druckversuch. Zeichenerklärung: R [kN] - Zugkraft, β [°] - Kraftansatzwinkel, h_m [m] - Kraftansatzhöhe, l_p [m] - gesamte (wirksame) Länge, t [m] - Einbindetiefe des Rammprofils, s_h [mm] - Verformung horizontal, s_v [mm] - Verformung vertikal. Die Instrumentierung der Probepfähle erfüllt die **grundsätzliche** Anforderungsstufe (EA Pfähle, 9.2.2.4). Der axiale Druckversuch (Bild 3) wird mittels Rammsondierung oder Handpenetrometer abgeschätzt.



5. Sondierpunkte

Für die Projektfläche Uhlenloch wurden insgesamt 6 Sondierungen und 6 Probelastungen im Zeitraum vom 06.02.2026 durchgeführt. Ein Lageplan der durchgeführten Sondierungen sowie die Wahrscheinlichkeit für Vorbohren ist in den untenstehenden Abbildungen zu erkennen.



Lageplan mit Sondierpunkten: Im Allgemeinen wird ein Punktraster über die Projektfläche angestrebt. Dabei werden pauschal fünf Sondierungen (inkl. Probelastungen) für das erste MWp Leistung der Freiflächenanlage sowie eine weitere für jedes zusätzliche MWp geplant. Dies ist nur ein grober Richtwert, je nach örtlichen Gegebenheiten kann die Rastergröße sowie die Anzahl der durchgeführten Sondierungen und Probelastungen -z.B. bei vielen Rammhindernissen- stark variieren.





Der Nachweis für den Grenzzustand der Tragfähigkeit auf Zug wird nach EC7 folgendermaßen berechnet:

$$(1) R_{t,c} = \min \left\{ \frac{(R_{t,m})_{\text{Mittelwert}}}{\xi_1}, \frac{(R_{t,m})_{\text{Minimum}}}{\xi_2} \right\} \quad \begin{array}{c|ccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \xi_1 & 1,35 & 1,25 & 1,15 & 1,05 & 1 \\ \xi_2 & 1,35 & 1,15 & 1 & 1 & 1 \end{array} \quad (2) R_{t,d} = \frac{R_{t,c}}{\gamma_{s,t}}$$

$R_{t,m}$	- gemessener Widerstand	$V_{t,d}$	- Designlast des Tragwerks
$R_{t,c}$	- charakteristischer Widerstand	ξ	- Streuungsfaktoren für Zugpfähle
$R_{t,d}$	- Bemessungswert	$\gamma_{s,t}$	- Teilsicherheitsbeiwert (1,15 vert.; 1,10 hor.)
n	- Anzahl der Probelastungen	τ	- Auslastung nach Profilkonversion ($V_{t,d}/R_{t,d}$)

Nachweis im Grenzzustand (GEO 2): $V_{t,d} \leq R_{t,d}$

Rambereich A

Tiefe in cm	110	120	130	140	150	170	180	190	200	x	y
Anzahl	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0
Minimum	9,56267	0	7,172	0	10,3596	0	0	0	12,7502	0	0
Mittelwert	9,56267		9,96111		10,758				12,7502		
Epsilon 1	1,35		1,25		1,25				1,35		
Epsilon 2	1,35		1,15		1,15				1,35		
$R_{t,c}$	7,08346		6,23652		8,6064				9,44461		
$R_{t,d}$	6,15953		5,42306		7,48383				8,2127		
Süd,v W162	15,20979		13,39123		18,47989				20,27972		
Süd,h W162	15,20979		13,39123		18,47989				20,27972		
Süd,v - τ	0,570685		0,648186		0,4697				0,428014		
Süd,h - τ	1,174901		1,334456		0,966997				0,881176		
EW,v W162											
EW,h W162											
EW,v - τ											
EW,h - τ											

Rambereich B

Tiefe in cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	x	y
Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert											
Epsilon 1											
Epsilon 2											
$R_{t,c}$											
$R_{t,d}$											
Süd,v W162											
Süd,h W162											
Süd,v - τ											
Süd,h - τ											
EW,v W162											
EW,h W162											
EW,v - τ											
EW,h - τ											

6.2 Horizontalversuch

Sonde Nr.	Tiefe (cm)	Max. Zug (bar) bis Versagen/Stop	Max. Zug (kN) horizontal
5b	150	40	7,5

Der Nachweis für den Grenzzustand der Tragfähigkeit in der Horizontalen wird analog 6.1 berechnet ($\gamma=1,10$). Allgemein werden die Horizontalverformungen der Stützen innerhalb der konstruktiv verbundenen Doppelreihe nicht so groß sein, wie im Zugversuch an einer einzelnen Sonde, welche frei beweglich um einen Rotationspunkt ist.

Tiefe in cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	x	y
Anzahl	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	0	0	0	7,48	0	0	0	0	0	0	0
Mittelwert				7,48							
Epsilon 1				1,15							
Epsilon 2				1,15							
Rt,c				6,50435							
Rt,d				5,91304							
Süd,v W162				13,7971							
Süd,h W162				13,7971							
Süd,v - τ				0,93208							
Süd,h - τ				0,93208							
EW,v W162											
EW,h W162											
EW,v - τ											
EW,h - τ											

6.3 Abschätzung der Belastbarkeit bei vertikalem Druck

- ☒ Aufgrund des sehr stabilen Bodens im Gründungsniveau wurden keine Versuche zur Abschätzung der Belastbarkeit bei vertikalem Druck (Schneelast) durchgeführt. Als Kriterium gelten großflächige Rammhindernisse bzw. Böden mit mindestens halbfester Konsistenz oder dichter Lagerung. Außerdem können auch gut durchmischte Böden wie z.B. Kiese in ton-schluffiger Matrix die Drücke gut abfangen.
- ☒ Der Boden auf Gründungsniveau besteht hauptsächlich aus feinkörnigem Material (Ton, Schluff) mit keinen oder geringen Beimengungen von Kies. Durch Addition der axialen Zugkraft (Mantelreibung) und der einaxialen Druckfestigkeit (Spitzendruck) kann die Belastbarkeit abgeschätzt werden. Die einaxiale Druckfestigkeit wurde mit einem Handpenetrometer gemessen.

Minimaldruck (N/cm ²):	120,00	Profil,v	W146	Druckkraft	10,18	kN
Minimaldruck (kN/m ²):	1200,00			Zug, min/axial	24,21	kN
Tiefe (cm):	150			Summe,ohne γ	34,39	kN

Der Nachweis auf Druck ist hiermit erbracht.

- ☐ Der Boden auf Gründungsniveau besteht hauptsächlich aus nichtbindigem Material wie Sand und/oder Kies mit nur geringen Beimengungen von Feinkorn. Mit Hilfe einer DPH (Rammsondierung) wurde der Spitzendruck über die Schlagzahl N10 abgeschätzt.

Die minimale Schlagzahl N10 im Bereich von 1,40 m bis 2,00 m beträgt 1. Damit ergibt sich nach EC7, Band 2, Anhang G1 eine bezogene Lagerungsdichte von 0,1. Nach DIN EN ISO 14688-2, Tab. 5 ist diese als sehr locker einzustufen. Nach EuroCode 7, Band 2, Anhang D.1 ergibt sich damit ein Sondierwiderstand von 0 kN.

Inklusive axialem Zugwiderstand von (mind.) 23,7 kN **konnte der Nachweis nicht erbracht werden.**



7. Stellungnahme zur Fundierung

- ☒ Die Projektfläche ist grundsätzlich zur Fundierung mit Fertigrampfpfählen geeignet.
- ☐ Für (einzelne) Bereiche der Projektfläche müssen die Pfosten mittels Beton (ober- oder unterirdisch) verstärkt werden. Damit wird die Aufnahme von Druck- und Zugkräften erhöht. Eine grobe Abschätzung der Dimension des Betonkörpers ist im Anhang zu finden.
- ☐ Für (einzelne) Bereiche der Projektfläche müssen die niedrigen Druckkräfte ausgeglichen werden. Aufgrund eines stabilen Oberbodens können hier Druckplatten verwendet werden, welche nach Baubeginn an die Pfosten angebracht werden. Alternativ können Schneewaagen eine Lösung darstellen.
- ☐ Die Fundierung auf der Projektfläche ist nicht bzw. nur mit sehr hohen Kosten mit Fertigrampfpfählen umsetzbar. Es sollte hier auf eine andere Gründungsvariante z.B. in Form von Tellerfundamenten (mit Adaption auf das SL Rack Gestell) ausgewichen werden.

0 0,06 0,12 km

Rambbereiche



Fazit: Für den geplanten Baugrund empfehlen wir nach Umrechnung der Probelastungen (Rammversuche) auf das in der Statik geplante Rammfundament eine Mindesteinbindetiefe von **1,5 m (vorne, W162) und 1,5 m (hinten, W162)**, um ausreichende Sicherheit für die berechneten Zugkräfte und Momente zu erhalten.

8. Rammfundament

Mindesteinbindetiefe:

Vorne und hinten 1,5 m mit W162



9. Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht beschreibt die durch die Begehung und Untersuchung der Bodenaufschlüsse erlangten Kenntnisse in geologischer, bodenmechanischer und hydrologischer Hinsicht bzgl. der ermittelten Rammtiefen. Die Rammtiefenempfehlung bezieht sich auf die bei der Untersuchung vorherrschenden Baugrundverhältnisse und den bei den Sondierungen gewonnen Daten. Bei Anwendung abseits der Verwendung für ein Freifächensystem der SL Rack GmbH und insbesondere Änderung der Planung, muss der Geologe der SL Rack GmbH für eine Neubeurteilung kontaktiert werden. Dies gilt insbesondere, wenn Abweichungen gegenüber den erwähnten Tischkonfiguration bestehen bzw. Änderungen am Baugrund durchgeführt werden. Dieser Bericht bezieht sich nur auf die Rammtiefenempfehlung und beurteilt den Baugrund nicht hinsichtlich Hangabtriebskraft, Rutschungsgefahr, Setzungspotential und Erosionsbildung - für derartige Schäden am Baugrund haftet der Bauherr. Generell gilt es zu beachten, dass sämtliche Feststellungen dieses Gutachtens auf lokale bzw. punktuelle Aufschlüsse basieren. Generell wird empfohlen, die PV Anlagen nach größeren Stürmen sowie in regelmäßigen Abständen auf Verformungen zu überprüfen, um gegebenenfalls auf Setzungserscheinungen frühzeitig reagieren zu können.

10. Literatur

- [1] Handbuch Eurocode 7 - Geotechnische Bemessung - Band 1: Allgemeine Regeln
- [2] Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle“ - EA-Pfähle
- [3] DIN 50 929-3 - Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung

11. Eichung Hydraulikzylinder

Typ	Hydraulik Karosserie Richtsatz				Datum	20.01.2023
Prüfgerät	GALDABINI Quasar 50				Prüfer:	Umar F. Majid
bar (Manometer)	Messgang 1 (1cm Hub)		Messgang 2 (5cm Hub)		Messgang 3 (10cm Hub)	
	kN	Faktor	kN	Faktor	kN	Faktor
10	1,612	0,161	1,465	0,147	1,308	0,131
20	3,531	0,177	3,256	0,163	2,974	0,149
30	5,533	0,184	5,180	0,173	4,642	0,155
40	7,370	0,184	6,778	0,169	6,362	0,159
50	9,103	0,182	8,562	0,171	8,110	0,162
60	10,791	0,180	10,167	0,169	9,735	0,162
	Ø Faktor, MG 1	0,178	Ø Faktor, MG 2	0,165	Ø Faktor, MG 3	0,153
Daraus ergibt sich ein Umrechnungsfaktor für den Messzylinder von 0,165 im arithmetischen Mittel.						

Anhang 1: Fotodokumentation



Foto 1: Blick auf das Baufeld in Richtung Südosten: Die Erkundungsarbeiten wurden mit einer ferngesteuerten Sondierdraupe Typ "ARGOS" durchgeführt. Der hydraulische Hammer bringt 111 Joule auf die Sonden.




Foto 2: Durchführung des Schrägzugversuchs: Durch den Kolbenhub des orangenen Hydraulikzylinders wird eine Belastung unter Windsog in dem entsprechenden Kraftansatzwinkel simuliert. Der Hydraulikzylinder steht dabei auf einer Platte mit rauer Oberfläche und großer Auflagefläche, welche sowohl das Wegrutschen als auch die Setzung des Zylinders verhindern soll. Die Verschiebung des Pfahlkopfes wird mit einem elektrischen Wegaufnehmer (1/100 mm Messgenauigkeit) gemessen, welcher an einem unabhängigen Referenzsystem befestigt ist.




Foto 3: Typisches Bodenprofil für das Projektgebiet: Ein direkter Punktaufschluss wird hier mit einer Rammkernsondierung (Durchmesser 60 mm) realisiert. Durch den Rammvorgang wird das Bodenmaterial oft kompaktiert, daher stimmt die Zuordnung der Tiefe nicht exakt überein.

Anhang 2: Graphische Darstellung der Messwerte


Sonde 1 (Schrägzugversuch), vertikale Deformation




Sonde 2 (Schrägzugversuch), vertikale Deformation




Sonde 3 (Schrägzugversuch), vertikale Deformation




Sonde 4 (Schrägzugversuch), vertikale Deformation




Sonde 5a (Schrägzugversuch), vertikale Deformation



Sonde 5b (Horizontalversuch), horizontale Deformation



Sonde 6 (Schrägzugversuch), vertikale Deformation



Nachtrag: Korrosionswahrscheinlichkeit des unterirdischen Tragwerks

Zur Bewertung des Bodens hinsichtlich der Aggressivität der stahlangreifenden Komponenten nach DIN 50929-3 wurden Bodenproben aus Rammkernsondierungen entnommen und diese schließlich durch ein Labor analysiert. Die Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit erfolgt mittels der Bewertungszahlen Z aufgrund der Bodenanalysen sowie aus Informationen über die örtlichen Begebenheiten. Nach DIN 50929-3 ergeben sich unterschiedliche Wertigkeiten für die Bewertungszahlen und damit eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit verschiedener Korrosionsarten. Die Stellen, an denen die Probenahme erfolgte sind in der Karte im Abschnitt 5 durch ein graues Dreieck verdeutlicht. Die Probebezeichnung setzt sich aus der Projektnummer und der Probennummer zusammen.

Bodenprobe 1 (SL_482_BP01)			
Bodenchem. Analyse (Labor)		DIN 50929-3	
Abschlämmbare Masse [%]	74	Z1	-2
Spezifischer Bodenwiderstand [Ωm]	82	Z2	0
Wassergehalt [%]	18,6	Z3	0
pH-Wert	8,2	Z4	0
Säurekapazität [mmol/kg]	5,5	Z5	0
Basekapazität [mmol/kg]	n. a.	Z6	0
Sulfidgehalt [mg/kg]	4,5	Z7	0
Neutralsalze (Chlorid/Sulfat*2) [mmol/kg]	0,2	Z9	0
Sulfatgehalt, salzsaurer Auszug [mmol/kg]	5,2	Z8	-2
Lage zum Grundwasser	0	Z10	0
Bodenaggressivität $\Sigma(Z1:Z9)$	-4	schwach aggressiv (Ib)	

Der spezifische Bodenwiderstand (Z2) stellt dabei das Reziproke der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit dar. Die Lage zum Grundwasser (Z9) kann nicht im Labor bestimmt werden sondern ergibt sich durch örtliche Gegebenheiten (kein Grundwasser 0, Grundwasser -1, Grundwasser wechselt zeitlich -2). Eine detaillierte Berechnung der Bewertungszahlen ist DIN 50929-3 zu entnehmen. Aufgrund der durchgeführten Bodenanalysen und der Bewertung nach DIN 50929-3 empfehlen wir für die Bauteile mit Bodenkontakt eine Zink-Magnesium Bandbeschichtung (Feuerverzinkung), welche eine deutlich höhere Härte aufweist sowie eine positive Wirkung gegenüber leichten Verformungen im Boden zeigt. Außerdem zeigt das ZM-Material für den Teil des Rammprofils ohne Bodenkontakt nur die Hälfte der Abtragungsrate wie rein verzinktes Material.

Nach der Feuerverzinkung empfehlen wir aufgrund des nicht bzw. schwach aggressiven Bodens keine weitere Behandlung.